



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-007 – HOLAMBRA – SP  
CNPJ 67.172.437/0001-83 – site: www.holambra.sp.gov.br

*Capital Nacional das Flores*

### OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO

<b>OBRA</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)</b>
<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	Concorrência Pública 005/2025
<b>SITUAÇÃO ATUAL</b>	Obra em andamento através do Contrato nº 019/2025 (assinado em 03/04/2025)
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TM8 Construtora Eireli
<b>VALOR CONTRATADO</b>	R\$ 2.377.829,59
<b>PRAZO CONTRATUAL</b>	18 meses (vencimento 03/10/2026)
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	12 meses
<b>DATA DE INÍCIO DA OBRA</b>	07/04/2025
<b>DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO</b>	07/04/2026
<b>PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	3 meses (vencimento 07/07/2026)
<b>PERCENTUAL CONCLUÍDO</b>	65,58%

*Atualizado em maio/2026*